

תאריך: 28/02/2023

## חשבון הגשה ביצוע 02.23

מעבדת אלקטרוניקה פאושל

אתר: ארץ ישראל

מזמין: משהב"ט

ניהול ופיקוח: יועד קרונשבסקי

קבלן: אל מור מיזוג אוויר ח.פ: 510647738

תחילת העבודה: 01/10/21

תקציב: 21Y00006  
חוזת: 21042  
תחילת העבודה: 01/10/21

מזמין: משהב"ט  
קבלן: אל מור מיזוג אוויר  
אתר: ארץ ישראל  
ניהול ופיקוח: יועד קרונשבסקי

28/02/2023  
דף מס': 002

## חשבון הגשה ביצוע 02.23

מעבדת אלקטרוניקה פאושל  
פרק 15 מערכות אוורור ומיזוג אוויר

| סעיף                                                         | תאור                                     | יחידה | כמות חוזה | כמות נוכחית | כמות מצטבר | מחיר יחידה | % תשלול | סה"כ מצטבר |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------|-----------|-------------|------------|------------|---------|------------|
| <b>פרק 15 מערכות אוורור ומיזוג אוויר</b>                     |                                          |       |           |             |            |            |         |            |
| <b>תת פרק 15.9 אבני דרך</b>                                  |                                          |       |           |             |            |            |         |            |
| 15.9.001                                                     | אספקת ציוד כולל התקנת יח' מיזוג ומדפי אש | קומפ  | 1.00      |             | 1.00       | 329,080    |         | 329,079.60 |
| 15.9.002                                                     | גמר תעלות פנים                           | קומפ  | 1.00      |             | 1.00       | 88,162     |         | 88,161.75  |
| 15.9.003                                                     | גמר צנרת פנים                            | קומפ  | 1.00      |             | 1.00       | 52,533     |         | 52,532.65  |
| 15.9.004                                                     | גמר בידוד פנים                           | קומפ  | 1.00      |             | 1.00       | 39,846     |         | 39,845.70  |
| 15.9.005                                                     | גמר חשמל פנים                            | קומפ  | 1.00      |             | 1.00       | 21,685     |         | 21,684.60  |
| 15.9.006                                                     | גמר תעלות חוץ                            | קומפ  | 1.00      |             | 1.00       | 88,162     |         | 88,161.75  |
| 15.9.007                                                     | גמר צנרת חוץ                             | קומפ  | 1.00      | 1.00        | 1.00       | 105,063    |         | 105,063.30 |
| 15.9.009                                                     | אספקת לוח חשמל ובקרה                     | קומפ  | 1.00      | שנוי        | 1.00       | 130,099    |         | 130,098.60 |
| 15.9.010                                                     | גמר חשמל חוץ                             | קומפ  | 1.00      | 1.00        | 1.00       | 65,050     |         | 65,050.20  |
| <b>סה"כ 15.9 אבני דרך (להעברה לדף ריכוז)</b>                 |                                          |       |           |             |            |            |         |            |
| 919,678.15                                                   |                                          |       |           |             |            |            |         |            |
| <b>סה"כ 15 מערכות אוורור ומיזוג אוויר (להעברה לדף ריכוז)</b> |                                          |       |           |             |            |            |         |            |
| 919,678.15                                                   |                                          |       |           |             |            |            |         |            |

תקציב: 21Y00006  
חוזה: 21042  
תחילת העבודה: 01/10/21

מזמין: משהב"ט  
קבלן: אל מור מיזוג אוויר  
אתר: ארץ ישראל  
ניהול ופיקוח: יועד קרונשבסקי

28/02/2023

## חשבון הגשה ביצוע 02.23 (ריכוז)

דף מס': 003

מעבדת אלקטרוניקה פאושל

| סכום מצטבר<br>פרק | סכום מצטבר<br>תת פרק |                                   |
|-------------------|----------------------|-----------------------------------|
|                   |                      | פרק 15 מערכות אורור ומיזוג אוויר  |
|                   | 919,678.15           | תת פרק 15.9 אבני דרך              |
| 919,678.15        |                      | סה"כ 15 מערכות אורור ומיזוג אוויר |

28/02/2023  
דף מס': 004

מעבדת אלקטרוניקה פאושל

|                   |                                   |
|-------------------|-----------------------------------|
| סכום מצטבר<br>פרק |                                   |
| 919,678.15        | פרק 15 מערכות אוורור ומיזוג אוויר |

|               |            |
|---------------|------------|
| סה"כ<br>מצטבר |            |
| 919,678.15    | סה"כ כללי  |
| -0.37         | הנחת עיגול |
| 919,677.78    | סה"כ       |

מזמין: משהב"ט  
קבלן: אל מור מיזוג אוויר  
אתר: ארץ ישראל  
ניהול ופיקוח: יועד קרונשבסקי

תקציב: 21Y00006  
חוזה: 21042  
תחילת העבודה: 01/10/21

## חשבון הגשה ביצוע 02.23 (ריכוד)

28/02/2023  
דף מס': 005

מעבדת אלקטרוניקה פאושל

בסיס: 11 מדד המחירים לצרכן תאריך 03/2021 ערך 100.6000  
ספיגה: 4.00%

| ח-ח | חודש<br>ביצוע | סכום מצטבר | סכום להתייקרות | תאריך מדד<br>חשבון | ערך מדד<br>חשבון | %<br>התייקרות | סכום התייקרות | התייקרות<br>מצטברת |
|-----|---------------|------------|----------------|--------------------|------------------|---------------|---------------|--------------------|
| 1   | 10/21         | 0.00       | 0.00           | 10/21              | 102.4000         | 0.00          | 0.00          | 0.00               |
| 2   | 01/22         | 243,007.00 | 243,007.00     | 01/22              | 102.8000         | 0.00          | 0.00          | 0.00               |
| 3   | 02/22         | 325,097.00 | 82,090.00      | 02/22              | 103.5001         | 0.00          | 0.00          | 0.00               |
| 4   | 03/22         | 325,097.00 | 0.00           | 03/22              | 104.1000         | 0.00          | 0.00          | 0.00               |
| 5   | 05/22         | 509,619.70 | 184,522.70     | 05/22              | 105.5000         | 0.87          | 1,605.35      | 1,605.35           |
| 6   | 10/22         | 525,989.12 | 16,369.42      | 10/22              | 107.6000         | 2.96          | 484.53        | 2,089.88           |
| 7   | 12/22         | 689,926.82 | 163,937.70     | 12/22              | 108.0000         | 3.36          | 5,508.31      | 7,598.19           |
| 8   | 02/23         | 919,678.15 | 229,751.33     | 01/23              | 102.3000         | 0.00          | 0.00          | 7,598.19           |

תאריך מדד החשבון 01/2023

חשבון: 8

| סכום מצטבר | מדד | סכום להתייקרות | תאריך מדד<br>בסיס | ערך מדד<br>בסיס | ערך מדד<br>חשבון | הערה | % התייקרות | סכום התייקרות |
|------------|-----|----------------|-------------------|-----------------|------------------|------|------------|---------------|
| 919,678.15 | 11  | 229,751.33     | 03/21             | *****           | 102.3000         | ח    | 0.00       | 0.00          |
| 919,678.15 |     | 229,751.33     |                   |                 |                  |      |            | 0.00          |
|            |     |                |                   |                 |                  |      |            | 7,598.19      |
|            |     |                |                   |                 |                  |      |            | 7,598.19      |

ח=הצמדה חלקית או ספיגה

היקף עבודה מתוכנן: 1,066,137.61 ביצוע: 919,678.15 (86.3%)

|                |                         |
|----------------|-------------------------|
| 919,678.15     | מצטבר מחושב במחירי בסיס |
| (+) 7,598.19   | התייקרות                |
| 927,276.34     | מצטבר כולל התייקרות     |
| (-) 697,525.00 | פחות חשבון קודם         |
| 229,751.34     | סה"כ לפני מע"מ          |
| (+) 39,057.73  | 17.0% מע"מ              |
| 268,809.07     | סכום לתשלום בחשבון זה   |

תאריך

שם, חתימה וחותמת הקבלן