

06/02/2023
002 : 'om ᑭᑦ

עבודה 193 - עוז שמיר - מבנה 7.20/3.60

מבנה 02 מבנה 02

[illegible]

קובץ: 9106 003/...

הופק באמצעות בנארית בענן (04.21.0) 04-9884344

06/02/2023

003 דף מס':

עבודה 193 - עוז שמיר - מבנה 7.20/3.60

מבנה 03 עבודות נוספות

[illegible]

חזזה: 8883109106

06/02/2023

דף מס': 004

כתב כמויות (ריכוז)

עבודה 193 - עוז שמיר - מבנה 7.20/3.60

סך מבנה	סך פרק	סך תת פרק	
			מבנה 01 מבנה 01
		195,000.00	פרק 49 מבנים יבילים, מבנים מתועשים ואוהלים
	195,000.00		תת פרק 49.20 ביצוע מבנים
			סה"כ 49 מבנים יבילים, מבנים מתועשים ואוהלים
195,000.00			סה"כ 01 מבנה 01
			מבנה 02 מבנה 02
		5,460.00	פרק 01 עבודות עפר
		4,240.00	תת פרק 01.02 חפירה ו/או חציבה
	9,700.00		תת פרק 01.05 מילוי עפר, מצעים והידוק
			סה"כ 01 עבודות עפר
		3,040.00	פרק 08 מתקני חשמל
	3,040.00		תת פרק 08.04 הארקות והגנות אחרות
			סה"כ 08 מתקני חשמל
		32,200.00	פרק 21 בינינים טרומיים
	32,200.00		תת פרק 21.89 הרכבה והתקנת מבנים ואלמנטים טרומיים
			סה"כ 21 בינינים טרומיים
44,940.00			סה"כ 02 מבנה 02
			מבנה 03 עבודות נוספות
		20,000.00	פרק 01 עבודות נוספות
	20,000.00		תת פרק 01.02 הקצב והנחות
			סה"כ 01 עבודות נוספות
20,000.00			סה"כ 03 עבודות נוספות

06/02/2023

דף מס': 005

עבודה 193 - עוז שמיר - מבנה 7.20/3.60

סך מבנה	סך פרק	
		מבנה 01 מבנה 01
	195,000.00	פרק 49 מבנים יבילים, מבנים מתועשים ואוהלים
195,000.00		סה"כ 01 מבנה 01
		מבנה 02 מבנה 02
	9,700.00	פרק 01 עבודות עפר
	3,040.00	פרק 08 מתקני חשמל
	32,200.00	פרק 21 בינינים טרומיים
44,940.00		סה"כ 02 מבנה 02
		מבנה 03 עבודות נוספות
	20,000.00	פרק 01 עבודות נוספות
20,000.00		סה"כ 03 עבודות נוספות

06/02/2023

דף מס': 006

עבודה 193 - עוז שמיר - מבנה 7.20/3.60

סך מבנה	
195,000.00	מבנה 01 מבנה 01
44,940.00	מבנה 02 מבנה 02
20,000.00	מבנה 03 עבודות נוספות

סך הכל	
259,940.00	סה"כ כללי
44,189.80	17% מע"מ
304,129.80	סה"כ כולל מע"מ

תאריך

שם, חתימה וחותמת הקבלן