

27.12.22

לכבוד : עוז שמיר
(במייל.)

א.נ.

הנדון : קירווי בין 2 מבנים, מתקן שמואל, רמלה
פיקוח עליון

בהמשך לביקור בנדון של מהנדס דביר פרץ ממשרדי שנערך בתאריך 26.12.22, יחד עם עוז שמיר, לצורך פיקוח עליון על עבודות ההקמה של קירווי הפלדה, להלן הנחיות להמשך טיפול:

1. 2 ברגים שנראים קצרים מידי כך שהאום לא מוברג על כל שטח מוט ההברגה. יש לוודא סגירה מלאה של האום כך שיהי מוברג כולו על מוט ההברגה.
2. מוט הברגה בוצע בזווית לא ישרה. יש לבצע הברגה ישרה כך שהאום נסגר במגע מלא עם הפלטקה.
3. במקומות שבהם הפלטקה לא במגע עם הקיר ומוט ההברגה בין הפלטקה לקיר עם מרווח, יש למלא מרווח זה עם בטון גראוט או דבק אפוקסי מסביב למוט ההברגה.

מעבר להערות הנ"ל כל שאר החיבורים בוצעו בהתאם לתכניות.

בברכה

גוטמן יעקב, מהנדס.