

אישור תקינות

הריני לאשר שמדחס למילוי מיכלי אוויר מדגם: Kap12-14-5.5 , טופל על ידנו בתאריך
04/08/22.

בוצע טיפול שנתי (קריאת מונה שעות עבודה: 57)

המדחס נבדק לאחר הטיפול ונמצא תקין.



סנפיר
טכנולוגיות
בע"מ

חתימה וחותמת :

גורם מאשר: אודי שלוי

תאריך: 05/08/22

ממצאים	תוצאות הבדיקה
Pass	- רצועות הנעה לשחיקה , בלאי ומתח רצועות
Pass	- העדר רעשים חריגים
Pass	- העדר דליפות במערכת באמצעות שעון הלחץ
Pass	- תפקוד מערכת ניקוז אוטומטי
Pass 300	- תפקוד רגש הלחץ (פרסוסטט) בלחץ של בין 310 ל-330 אטמ'.
Pass	- תפקוד שסתום שומר לחץ בתחום של 150-170 אטמ'

